



PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO RIO BRANCO
GABINETE DO PREFEITO



OFÍCIO 774

Ofício n° 800/2025/GAPRE

Uruguaiana, 20 de outubro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador Joalcei Alves Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana
NESTA


Assunto: Encaminha Resposta.

Excelentíssimo Senhor,

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção ao disposto no inciso XIV do art. 96 da Lei Orgânica do Município de Uruguaiana, vimos pelo presente, encaminhar a **Comunicação Interna n° 799/2025 da Secretaria Municipal de Planejamento Estratégico (SEPLAN)**, em resposta ao **Ofício n° 1694/2025/DLEG** do Poder Legislativo, onde a Vereadora Manoela Couto solicita informações, conforme documento em anexo.

Sendo o que tínhamos para o momento, despeço-me com votos de elevada estima e consideração, permanecendo a disposição, para eventuais informações que ainda se fizerem necessárias.

Atenciosamente,


Carlos Alberto Delgado de David,
Prefeito Municipal.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



C.I. nº. 799/2025/SEPLAN

Uruguaiana, 16 de outubro de 2025.

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

PARA: Secretaria Municipal de Governo - SEGOV

ASSUNTO: RESPOSTA OF. 1694/2025/DELG

Senhor Secretário.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, em atenção as CI nº. 1690/2025 – SEGOV, que refere o Ofício Executivo nº. 1694/2025/DLEG, da Câmara Municipal de Vereadores, vimos informar o que segue:

a) Qual o cronograma de execução e a previsão de término da obra:

A obra inicialmente foi prevista, para ser executada, com o cronograma de 90 dias. Devido as intercorrências surgidas durante a execução da mesma, a obra foi paralisada por 30 dias para que houvesse a solução dos problemas referentes ao rebaixamento de tubulações de água e esgoto. A obra será retomada no dia 20/10/2025 e desta data em diante terá um prazo de 60 dias para seu término;

b) Qual o valor investido e qual a fonte de recurso:

O investimento que esta sendo realizado através de uma Transferência Discricionária da União, foi indicada por emenda parlamentar do Deputado Federal Carlos Gomes, no valor de R\$ 382.830,72, com contra partida do município no valor de R\$ 206.139,62, para obra de pavimentação asfáltica, em conformidade com a Concorrência Pública nº. 015/2024, Contrato nº. 080/2024 e que possui como despesa orçamentária 7564 e fonte de recurso 2706.

c) Qual a empresa ou equipe é responsável pela execução do serviço:

A empresa vencedora da concorrência publica e que esta executando a obra é a ICCILA – Industria, Comércio e Construções Ibrge Ltda, juntamente com seu corpo técnico de engenharia, e que esta sendo fiscalizada pelo Arq. Tarley John Trott e Eng. Civil Marta Salermo Pittella, ambos lotados na SEPLAN;




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



d) Quais as medidas estão sendo adotadas para minimizar os transtornos à população e garantir o acesso à ESF 3 durante as obras:

O acesso a ESF 3, bem como o acesso das residências lindeiras a obra, estão sendo garantidos, mesmo que de forma provisória, e são reparados constantemente sempre que houver a necessidade. Vale a pena frisar, que esta obra de pavimentação, foi escolhida justamente nesse local, objetivando dar melhores condições, a toda população que se utiliza dos serviços prestados nessa ESF, através da de qualificação ao acesso à este equipamento.

Atenciosamente,


Carlos Roberto da Silva Prudêncio
Secretário Municipal de Planejamento
Estratégico





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
PALÁCIO BORGES DE MEDEIROS

OFÍCIO EXECUTIVO Nº 4694 /2025/DLEG

Uruguaiana, 9 de outubro de 2025.

A Sua Excelência o Senhor
Carlos Alberto Delgado de David
Prefeito
Nesta

Assunto: Requer informações.

Senhor Prefeito,

1. Servimo-nos do presente para, em atenção ao Requerimento nº 1.414, da Vereadora Manoela Couto, aprovado pelo Douto Plenário, requerer a Vossa Excelência que determine, aos setores competentes, que prestem informações sobre as obras em andamento na Rua Alcides Trein, em frente à ESF 3, no Bairro Cidade Nova:

- a) Qual o cronograma de execução e a previsão de término da obra;
- b) Qual o valor total investido e a fonte dos recursos;
- c) Qual empresa ou equipe é responsável pela execução;
- d) Quais medidas estão sendo adotadas para minimizar os transtornos à população e garantir o acesso à ESF 3 durante as obras.

2. A Rua Alcides Trein é uma via de grande importância para o Bairro Cidade Nova, especialmente por dar acesso à Estratégia de Saúde da Família 3 (ESF 3), utilizada diariamente por moradores que buscam atendimento médico e outros serviços essenciais.

3. Entretanto, as obras em andamento nesta via vêm se estendendo por um período prolongado, causando transtornos à comunidade e dificultando o acesso à unidade de saúde, principalmente para idosos, gestantes e pessoas com mobilidade reduzida. A demora na conclusão dos trabalhos tem gerado preocupações entre os moradores, que aguardam o término da intervenção para o restabelecimento pleno do tráfego e da normalidade no local.

Atenciosamente,

Ver. JOALCEI ALVES GONÇALVES
Presidente