




JF



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Ofício nº 028/2020

Ofício nº 011/2020/SEPLAN.

Uruguaiana, 26 de maio de 2020.

Exmo. Sr.

Ver. Irani Coelho Fernandes

D.D. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Uruguaiana - RS


Excelentíssimo Senhor Presidente:

Ao cumprimentá-lo cordialmente, incumbiu-me o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, em atenção Ofício Exec. Nº145/2020/DLEG, que refere o requerimento nº 89/2020 desta egrégia casa, solicitando informações quanto a obras públicas paralisadas e expectativas de retomada, temos a enviar as seguintes considerações:

I - A única obra paralisada é a do Centro de Iniciação ao Esporte – CIE, localizada na zona sul da cidade. Importante destacar que mesma foi iniciada pela gestão que nos antecedeu, não tendo sido concluída conforme cronograma, tendo apresentado, inclusive, situações atípicas apontadas por órgãos fiscalizadores, que exigiram recomposição de valores pagos indevidamente;

II - Diante do investimento já realizado pelo município, tendo a obra sito executada em cerca de 34% do empreendimento no “Modelo III” (ginásio e pista de atletismo), decidimos retomá-la, porém em proporções mais adequadas a realidade da população e potenciais usuários. Buscamos o então Ministério dos Esportes e propusemos a mudança do empreendimento para o “Modelo I”(somente ginásio), reduzindo o valor da contrapartida, oportunidade em que recebemos o aval do referido ministério;

III - Imediatamente após a aprovação da alteração iniciamos a compatibilização do novo projeto, considerando os itens já executados no modelo antigo e os a executar no novo modelo, aplicando a correção e atualização do orçamento. Este trabalho complexo exigiu grande esforço e tempo da equipe de engenharia e foi acompanhado por técnicos da Caixa Econômica Federal, gestora do contrato e dos recursos financeiros;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

BF

IV – Após aprovação da CEF, em julho de 2019, através do Processo nº 11.901/2019, lançamos a Concorrência Pública nº 015/2019, agendando a sessão de abertura das propostas para o dia 21/08/2019, com ampla divulgação em imprensa, local, Estadual e inclusive no Diário Oficial da União. Infelizmente não obtivemos sucesso, não houve interessados em executar as obras orçadas em R\$ 2.641.345,72, um capital incompatível com as empresas locais;

V – Diante da possibilidade de perdermos os recursos devido ao término da vigência do contrato, buscamos viabilizar um dispensa de licitação, contatando um empresa do centro do estado, que já havia atuado e concluído dois empreendimentos idênticos, tendo seus representantes realizado visitas ao local para avaliar a possibilidade de concluir as obras. Novamente a recebemos a negativa por parte da empresa, alegando defasagem e insuficiência do orçamento com relação aos preços do mercado e, principalmente, reflexos dos custos de transporte de material até nossa cidade, demasiadamente distante da Grande Porto Alegre, de onde ele adquire grande parte dos insumos que utiliza em suas obras;

VI – Por fim, já em 2020, novamente atualizamos o orçamento e sujeitamos aos técnicos da Caixa Econômica Federal, que já aprovaram as composições e valores. Nossa expectativa é de ainda neste primeiro semestre lançarmos novo edital, onde desta vez, esperamos que o resultado seja exitoso e possamos entregar esta importante obra para comunidade.

Com votos de elevada estima e consideração, firmamo-nos.

Atenciosamente,


Carlos R. S. Prudencio Antunes
Secretário Municipal de Planejamento Estratégico